

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ช่วงบริเวณบ้านจำสิบเอก อานนท์ สวัสดิ์ ถึงช่วงบ้าน นางเวิน ชันดี หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลับ	100,000	√	-	-	-	100,000	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงแยกบ้านนายแสวง บัวละออ ถึงช่วงบ้านนาย สมาน เครือแก้ว หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลับ	202,300	√	-	-	-	202,300	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ช่วงบริเวณโค้งบ้านนาย สมศักดิ์ สะเอ็ง หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลับ	10,000	√	-	-	-	100,000	กองช่าง	

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสมาน พรพมา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 ต.บ้านโป่ง	200,000	√	-	-	-	200,000	กองช่าง	
5	โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่บ้านจากบ้านนายสนิท วงศ์ลี ถึงบ้านนางทองแดง คำเมือง หมู่ที่ 4 ต.บ้านโป่ง	24,000	√	-	-	-	24,000	กองช่าง	
6	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายจัดรูป หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลับ	100,000	√	-	-	-	100,000	กองช่าง	
7	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลับ	100,000	√	-	-	-	100,000	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านโป่ง	100,000	√	-	-	-	100,000	กองช่าง	

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
9	โครงการสร้างความอบอุ่น ให้ครอบครัวและเสริม ทักษะการเรียนรู้นอกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกลับ	80,000	-	-	-	√	-	กองการศึกษา	
10	โครงการปูพื้นด้วยแผ่นยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. บ้านกลับ	264,900	-	-	-	√	-	กองช่าง	
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000	-	-	-	√	-	กองการศึกษา	

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
12	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	210,000	-	√	-	-	75,078	กองคลัง	
13	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,605,400	-	√	-	-	5,529,900	สำนักปลัด	
14	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,068,000	-	√	-	-	1,848,400	สำนักปลัด	
15	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	200,000	-	√	-	-	59,500	สำนักปลัด	
16	สำรองจ่าย	1,704,499	-	√	-	-	2,030,200	สำนักปลัด	
17	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	√	-	-	-	7,101	กองคลัง	
18	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	233,101	-	√	-	-	396,461.20	กองคลัง	

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานการรักษาความสภภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
19	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล วันขึ้นปีใหม่	10,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
20	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	150,000	-	-	-	√	-	กองการศึกษา	
21	โครงการประเพณีกำฟ้า	300,000	√	-	-	-	112,330	กองการศึกษา	
22	โครงการจัดงานเกี่ยวกับ รัฐพิธีต่างๆ	100,000	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
23	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอหนองโดน	25,000	√	-	-	-	25,000	สำนักปลัด	
24	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอหนองโดน	75,000	√	-	-	-	25,000	สำนักปลัด	

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
25	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จากหนองตาแสงถึงเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกล้วย	200,000	√	-	-	-	200,000	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
26	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000 โอนเพิ่ม 400,000	√	-	-	-	693,001	สำนักปลัด	
27	โครงการสนับสนุนการ เลือกตั้งทั่วไป	10,000	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
28	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	√	-	-	-	7,500	สำนักปลัด	
29	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	√	-	-	-	10,000	กองคลัง	